

## Contracte de lucrări finanțate prin Programul ISPA

Măsura ISPA	Contract	Antreprenor	Valoare contract	Data contractuală finalizare lucrări	Întârzieri* (nr. luni)
<b>PROIECTE MEDIU</b>					
2000/RO/16/P/PE/001 Piatra Neamț	Proiectarea și construcția extinderii sistemului principal de management al deșeurilor	DYWIDAG	13,299,705.34	26-Iun-06	Finalizat
	Realizarea stației de compostare pe platforma depozitului	STRABAG	2,147,852.82	13-Iul-06	Finalizat
2000/RO/16/P/PE/002 Craiova	Construcție SEAU	JV SISTEM YAPI - EMIT ERCOLE SPA	25,996,214.13	1-Aug-10	-
	Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare	JV HIDROCONSTRUCTIA - RABMER - ALPINE	25,892,491.06	8-Oct-08	-
	Reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile	JV HIDROCONSTRUCTIA SA - STRABAG AG	19,744,881.40	30-Apr-10	-
2000/RO/16/P/PE/003 Constanța	Reabilitare SEAU Constanța Nord	JV PASSAVANT ROEDIGER GMBH - THEMELIODO MI S.A.	28,585,640.00	11-Dec-05	31
	Deversările marine pentru SEAU Constanța Nord și Eforie Sud	ATHENA S.A.	18,859,446.09	18-Dec-06	18
	Stații de pompare, rețea de canalizare și deversoare în Constanța Sud	VA TECH WABAG GMBH	17,463,041.41	1-Mar-06	Finalizat
	Reabilitare SEAU Eforie Sud	JV PASSAVANT ROEDIGER GBMH - THEMELIODO MI S.A.	10,795,850.00	23-Apr-07	14
2000/RO/16/P/PE/004 Timișoara	Reabilitare SEAU	PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNIK GMBH	27,766,980.00	18-Oct-08	-
	Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare în Timișoara	LUDWIG PFEIFFER	9,689,362.00	5-Ian-09	-
2000/RO/16/P/PE 005 Pașcani	<i>Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate și a rețelei de canalizare Pașcani</i>	<i>JV ALPINE MAYREDER - TAHAL ROMANIA</i>	<i>9,933,680</i>		<i>Reziliat 2008 In curs de re-licitare</i>
	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă la Motca	JV TMUCB - TERMROM	7,413,918.00	10-Mar-09	-
	Reabilitare SEAU	DYTRAS S.A.	13.966.512,86	30-Iun-10	-

2000/RO/16/P/PE/006 Iași	Reabilitare SEAU	STRABAG UMWELTANLAGES GMBH (LINDE-KCA-DRESDEN)	24,095,768.00	30-Oct-09	-
	Stația de tratare Chirița	VA TECH	8,376,357.05	1-Noi-07	Finalizat
	Modernizarea a trei stații de pompare	VA TECH	4,105,261.05	28-Mar-06	Finalizat
2000/RO/16/P/PE/007 Brașov	Reabilitarea și dezvoltarea canalului colector I	HIDROCONSTRUCTIA	9,957,020.64	12-Ian-07	Finalizat
	Distribuție eficientă a debitului de apă	JV TAHAL CONS. ENG LTD - PETROCONST SA	2,928,776.00	7-Dec-06	Finalizat
	Reabilitare stație de tratare apă potabila Tarlung	AQUA ENGINEERING GMBH	15,790,689.15	27-Dec-08	-
	Distribuția eficientă a debitului suplimentar în stația de tratare a apei potabile Tarlung și reabilitarea rețelei de alimentare în zona Triaj	JV KEVIEP - TAHAL	15,698,415.87	15-Noi-08	-
2000/RO/16/P/PE/008 Cluj	<i>Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din Cluj-Napoca – etapa I</i>	<i>SADE</i>	<i>34,085,709.00</i>		<i>Reziliat 2005 Re-licitat</i>
	Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din Cluj-Napoca - etapele II și III	LUDWIG PFEIFFER	25,858,481.53	21-Dec-09	-
	Lucrări civile, electromecanice și de proces: Stația de captare a apei Tarnița și conducta de transport a apei netratate, îmbunătățirea Stației de tratare a apei Gilău	JV STRABAG - HIDROCONSTRUCTIA	10,124,551.00	17-Mar-09	-
2000/RO/16/P/PE/009 Valea Jiului	<i>Reabilitare SEAU</i>	<i>VA TECH WABAG</i>	<i>7,321,955.33</i>		<i>Reziliat 2007 In curs de relansare</i>
2000/RO/16/P/PE/010 Brăila	Contractul de urgență pentru colectorul principal Roșiori	TUNELE BRASOV	1,344,022.33	4-Aug-04	Finalizat
	Extinderea sistemului de canalizare și finalizarea colectorului principal Roșiori	ATHENA SA	22,424,678.20	7-Iul-08	-
	<i>Construcție SEAU</i>	<i>TERMOMECANICA SPA</i>	<i>19,484,292.57</i>		<i>Reziliat 2007 In curs de re-licitare</i>
2000/RO/16/P/PE/011	Reabilitare SEAU Arad	JV BAMAG - TAHAL	13,131,857.74	26-Feb-08	4

Arad					
2001/RO/16/P/PE/012 Focșani	Reabilitare SEAU	GINZLER	12,145,169.45	14-Feb-09	-
	Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare	SCA MO TER	2,689,984.38	16-Oct-06	Finalizat
2001/RO/16/P/PE/013 Oradea	Reabilitare SEAU	PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNIK GMBH	11,062,200.00	27-Noi-07	7
	Extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare	KEVIEP LTD	7,799,445.00	15-Iul-08	-
2001/RO/16/P/PE/014 Râmnicu Vâlcea	Construirea stației de compostare, a depozitului nou de la Feșeni și închiderea depozitului Râureni	JV MONTICAVA - MONTECO	9,298,278.63		Reziliat 2006 Re-licitat
	Construirea stației de compostare, a depozitului nou de la Feșeni și închiderea depozitului Râureni	JV HIDRO-IRIDEX	11,345,814.55	15-Mai-09	-
2001/RO/16/P/PE/015 Târgu Mureș	Reabilitare stație de tratare apă potabilă	DYTRAS S.A.	11,157,665.58	20-Iun-08	-
	Extinderea rețelei de canalizare și îmbunătățiri aduse managementului pluvial	SWIETELSKY EPITO KFT.	5,358,000.00	3-Oct-08	-
	Reabilitare SEAU	JV SPAANS BABCOCK- ALEWIJNSE BV IO	8,473,070.00	30-Sep-08	-
2002/RO/16/P/PE/017 Dâmbovița	Construirea depozitelor noi de deșuri în Aninoasa, cu unități de sortare și compostare, și Titu, închiderea și reabilitarea depozitelor existente și a altor depozite necontrolate	ALPINE MAYREDER	16,721,884.36	27-Dec-09	-
2002/RO/16/P/PE/018 Bacău	Reabilitare SEAU	PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNIK GMBH	11,171,090		Reziliat 2008 Reziliere în litigiu
	Reabilitarea rețelei de canalizare	HIDROCONSTRUCTIA	3,157,749.51	25-Apr-09	-
	Construcția unei noi stații de tratare a apei potabile	BIWATER	7,416,909.43	14-Oct-09	-
	Aducțiunea principală pentru apă brută	STRABAG	24,317,728.53	18 luni de la momentul ordinului de începere	-
2002/RO/16/P/PE/019 Satu Mare	Reabilitarea sistemului de furnizare a apei brute	KEVIEP KFT.	5,100,000.00	29-Apr-08	2
	Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Potabile Mărtinești	AQUA ENGINEERING	6,163,724.10	14-Apr-07	14
	Reabilitare SEAU	SISTEM YAPI	12,448,424.78	28-Iun-08	-

	Reabilitarea sistemului de canalizare si a stațiilor de pompare	JV MOTA ENGIL - VAKOND	8,070,460.98	30-Iul-08	-
2002/RO/16/P/PE/021 Buzău	Reabilitarea, extinderea si modernizarea rețelelor de alimentare cu apa potabila si de canalizare	HIDROCONSTRUCTIA	14,756,727.34	26-Aug-09	-
	Reabilitare si extindere SEAU și reabilitare rețea canalizare	OTV FRANCE	10,175,995.00	30-Aug-08	-
2002/RO/16/P/PE/022 Sibiu	Reabilitare SEAU	SYSTEM YAPI	9,390,140.27	14-Apr-08	Finalizat
	Extinderea si reabilitarea rețelei de canalizare si contorizarea si monitorizarea rețelei de distribuție a apei	SYSTEM YAPI	13,668,205.83	14-Ian-10	-
	Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Dumbrava	AQUA ENGINEERING GMBH	8,725,146.00	10-Aug-08	-
2002/RO/16/P/PE/023 Piatra Neamț	Reabilitare SEAU	BIWATER	9,672,460.00	6-Iun-08	1
	<i>Reabilitarea si extinderea rețelei de canalizare</i>	<i>STRABAG</i>	<i>8,004,180.20</i>		<i>Reziliat 2008 In curs de relansare</i>
	<i>Reabilitarea, extinderea si modernizarea rețelei de distribuție a apei potabile</i>	<i>STRABAG</i>	<i>6,399,761.47</i>		<i>Reziliat 2008 In curs de relansare</i>
2002/RO/16/P/PE/024 Teleorman	Construcția noului depozit de deșeuri, a stației de sortare și compostare și închiderea depozitelor existente	JV ECOSOIL-GEIGER	12,979,861.69	30-Noi-08	-
2003/RO/16/P/PE/026 Pitești	Reabilitarea stației de tratare a apei potabile Budeasa	LACKEBY PURAC DIVISION	8,181,737.86	12-Oct-08	-
	Reabilitarea si extinderea rețelei de alimentare cu apa potabila si canalizare	SOARES DA COSTA	21,377,656.00	19-Iun-10	-
	Reabilitare SEAU	CONSTRUCTIONI DONDI	19,217,169.00	22-Mai-09	-
2003/RO/16/P/PE/025 Bistrița	Reabilitarea si extinderea rețelei de alimentare cu apa potabila si canalizare in Bistrița si împrejurimi	HIDROCONSTRUCTIA	24,795,412.47	24-Noi-09	-
2004/RO/16/P/PE/003 București	Reabilitare SEAU: Faza I	JV AKTOR-ATHENA	83,533,625.00	11-Ian-09	-
2004/RO/16/P/PE/004 Baia Mare	Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Potabile	OTV FRANCE	9,466,270.00	24-Feb-09	-
	Reabilitarea si extinderea rețelei de alimentare cu apa potabila si canalizare	HIDROCONSRUCTIA	16,415,607.67	28-Mai-09	-

	Reabilitare SEAU	OTV FRANCE	12,756,047.00	21-Feb-10	-
2004/RO/16/P/PE/001 Botoșani	Reabilitare SEAU	DYTRAS	10,556,000.02	10-Oct-09	-
	Reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile	PASSAVANT ROEDIGER GMBH	10,626,957.19	24-Mar-10	-
2004/RO/16/P/PE/008 Drobeta	Reabilitare si extindere rețele de distribuție a apei si de canalizare	ETS	21,447,678.89	12-Dec-09	-
	<i>Reabilitare SEAU</i>	<i>JV ALPINE MAYREDER - TAHAL ROMANIA</i>	<i>7,017,786.30</i>		<i>Reziliat 2008 In curs de relansare</i>
	Reabilitarea stației de tratare a apei potabile	YIT	6,288,016.00	12-Aug-09	-
2004/RO/16/P/PE/002 Râmnicu Vâlcea	Reabilitare SEAU	PASSAVANT ROEDIGER GMBH	10,823,837.76	6-Apr-09	-
2004/RO/16/P/PE/005 Galați apă	Reabilitarea rețelelor de distribuție apa si canalizare	JV SOARES DA COSTA - MONTEADRIANO - VEGA'93	42,263,883.36	10-Iun-10	-
	Construcție SEAU tratare primara	SISTEM YAPI	20,131,989.50	20-Ian-10	-
	Reabilitare stație de tratare apa potabila si stații de pompare	SISTEM YAPI	9,119,117.23	2-Mar-10	-
2005/RO/16/P/PE/002 Deva-Hunedoara	Îmbunătățirea sistemului de distribuție a apei si a sistemului de canalizare în Deva si Hunedoara	HIDROCONSTRUCTIA	26,414,493.09	21-Iun-10	-
	Reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile, rezervoare si stații de pompare a apei în orașele Deva si Hunedoara	AQUA ENGINEERING GMBH	8,202,687.00	24-Sep-10	-
	Construcție SEAU	SISTEM YAPI	20,393,256.54	14-Sep-10	-
2005/RO/16/P/PE/004 Suceava	Facilități ale sistemului de alimentare cu apa	TMUCB - ERG TERMROM	14,890,573.13	29-Iul-10	-
	Reabilitare rețea de canalizare	JV LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO.KG	20,966,365.51	17-Iun-10	-
	Reabilitare SEAU	DYTRAS S.A.	13,669,101.94	11-Aug-10	-
<b>PROIECTE TRANSPORTURI – SECTOR RUTIER</b>					
2000/RO/16/P/PT/002 Lărgirea la 4 benzi a D.N. 5 București – Giurgiu	Lărgirea la 4 benzi a D.N. 5 București – Giurgiu	ITINERRA SPA	51,578,247.08	08-Aug-07	Finalizat
	<i>Construcția variantei de ocolire Adunații-Copăceni și reabilitarea drumului existent din Adunații-Copăceni</i>	<i>JV CCCF - MAX BOEGL</i>	<i>4,806,796.76</i>		<i>Reziliat 2005 Re-licitat</i>
	Construcția variantei de ocolire	SC ROMSTRAD SRL	7,922,103.64	Iul-09	-

	Adunații-Copăceni și reabilitarea drumului existent din Adunații-Copăceni				
2000/RO/16/P/PT/003 Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București – Cernavoda	Construcția secțiunii 4 Drajna – Fetești	JV ASTALDI - MAX BOEGL - CCCF	95,433,351.46	27-Mai-08	Finalizat
	Reabilitarea secțiunii 5 Fetești – Cernavodă	JV ASTALDI - MAX BOEGL/CCCF	40,408,131.76	17-Noi-06	Finalizat
2000/RO/16/P/PT/004 Reabilitarea secțiunii Craiova – Drobeta Turnu Severin pe DN6	Reabilitarea DN6, sectorul Craiova – Filiași – LOT 1	ITINERA SPA	40,470,510.60	22-Dec-06	Finalizat
	<i>Reabilitarea DN 6, sectorul Filiași - Ciochiuta LOT 2</i>	<i>JV PROODEFTIKI - ATHENA</i>	<i>21,484,391.40</i>		<i>Reziliat 2007 În curs de relansare</i>
	Reabilitare DN6, sectorul Filiași – Ciochiuța- LOT 3	STRABAG AG	22,149,223.32	08-Feb-06	Finalizat
2001/RO/16/P/PT/005 Construcția variantei de ocolire Sibiu	<i>Construcția variantei de ocolire Sibiu</i>	<i>TODINI COSTRUZIONI GENERALI</i>	<i>52,575,989.04</i>		<i>Reziliat 2006 În curs de re-licitare</i>
	Lucrări rămase de executat pe secțiunea 1 a variantei de ocolire Sibiu	JV BOGL-GEIGER-COMTRAM	48,816,180,35	Noi-09	-
2001/RO/16/P/PT/006 Reabilitarea secțiunii Drobeta Turnu Severin – Lugoj pe DN6	Reabilitare DN6, sectorul Drobeta Turnu Severin – Bahna, inclusiv construirea variantei de ocolire Drobeta	JV PIZZAROTTI - TIRRENA SCAVI	35,539,503.70	Noi-10	-
	Reabilitarea DN 6, sectorul Bahna – Mehadia, inclusiv construirea variantei de ocolire Mehadia – LOT 2	JV GARBOLI CONICOS - TIRRENA SCAVI	21,120,609.06	Noi-08	-
	Reabilitare DN6 Mehadia - Domașnea – LOT 3	JV GARBOLI CONICOS - TIRRENA SCAVI	8,593,358.75	Noi-08	-
	Reabilitare DN 6, secțiunea Domașnea – Caransebeș, inclusiv varianta de ocolire a orașului Domașnea - LOT 4	PANTECHNIKI S.A.	23,380,160.22	Mai-08	1
	<i>Reabilitare DN 6, secțiunea Caransebeș – Lugoj</i>	<i>JV EFKLIDIS – AEGEK</i>	<i>11,686,277.90</i>		<i>Reziliat 2005 Re-licitat</i>
	Reabilitare DN 6, secțiunea Caransebeș – Lugoj	SC COLAS ROMANIA SRL	22,480,724.32	Noi-10	-
2005/RO/16/P/PT/001 Construcția variantei	Construcția variantei de ocolire a orașului Lugoj	JV MONTEADRIANO ENGENHARIA E CONSTRUCAO	20,815,389.37	Mar-10	-

de ocolire a orașului Lugoj		SA - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES SOARES DA COSTA SA			
<b>PROIECTE TRANSPORTURI – SECTOR FERROVIAR</b>					
ISPA/2000/RO/16/P/P T/001 Reabilitarea secțiunii de cale ferată București Băneasa - Fetești	Reabilitarea secțiunii de cale ferată București Băneasa - Fundulea – Poduri	JV ARCADA SA - SC VEGA '93 SRL	6,890,000	05- Oct-07	Finalizat
	Reabilitarea secțiunii de cale ferată București Băneasa - Fundulea - Lucrări infrastructură	TERNA SA	50,821,867.60	Dec-07	6
	Reabilitarea secțiunii de cale ferată București Băneasa - Fundulea - Construcții civile în stații	IMSAT SA	4,349,474.53	Dec-07	6
	Reabilitarea secțiunii de cale ferată București Băneasa - Fundulea Semnalizare și telecomunicații	JV IMSAT SA - ISAF SA - SIEMENS AG	7,300,979.20	Ian-08	5
	Reabilitarea secțiunii de cale ferată București Băneasa - Fundulea - Lucrări la linia de contact	JV AMEC SPIE RAIL SA - SIEMENS AG - ISAF SA	14,085,600.48	Feb-08	4
	Reabilitarea secțiunii de cale ferată Fundulea-Lehliu - Poduri	SC ASTALDI SPA	7,881,987.58	24-Ian-09	-
	Reabilitarea secțiunii de cale ferată Fundulea-Lehliu - Lucrări Infrastructură	SC ASTALDI SPA	43,997,363.56	24-Ian-09	-
	Reabilitarea liniei secțiunii de cale ferată Fundulea-Lehliu - Construcții civile în stații	JV KLEARKOS GROUTSIS - KOURTIDIS SA	2,707,387.19	24-Ian-09	-
	Reabilitarea secțiunii de cale ferată Fundulea-Lehliu - Semnalizare și Telecomunicații	JV IMSAT SA-SIEMENS SRL	5,867,287.61	24-Ian-09	-
	Reabilitarea secțiunii de cale ferată Fundulea - Lehliu - Lucrări la linia de contact	JV SIEMENS AG SIEMENS SRL- SPLPOWERLINES	8,352,046.16	24-Ian-09	-
	Reabilitarea secțiunii de cale ferată Lehliu - Fetești - Poduri	JV ARCADA SA GALATI-SC CONSTRUCTII FERROVIARE ONESTI-WEST STAR SRL	1,970,230.47	24-Ian-10	-
	Reabilitarea secțiunii de cale ferată Lehliu-Fetești - Lucrări infrastructură	SC ASTALDI SPA	124,997,634.05	24-Ian-10	-
	Reabilitarea secțiunii de cale ferată Lehliu – Fetești - Construcții civile in	JV KLEARKOS GROUTSIS- KOURTIDIS SA	12.572.737,42	24-Ian-10	-

	stații				
	Reabilitarea secțiunii de cale ferată Lehliu - Fetești - Semnalizare și Telecomunicații	JV IMSAT SA-SIEMENS SRL	24,066,282.74	24-Jan-10	-
	Reabilitarea secțiunii de cale ferată Lehliu - Fetești - Lucrări la linia de contact	JV SIEMENS AG-SIEMENS SRL-SPL POWERLINES	22,645,697.84	24-Jan-10	-
ISPA/2003/RO/16/P/P T/007 Reabilitarea secțiunii de cale ferată Câmpina – Predeal pe linia ferată București - Brașov	Lucrări la infrastructura și suprastructura liniei	PORR TECHNOBAU UND UMWELT AKTIENGESELLSCHAFT	139,122,569.17	Oct-10	-
	Lucrări de electrice și catenară	JV SPIE RAIL – ISAF SA	13,397,621.60	Sep-10	-
	Lucrări de semnalizare bloc automat și telecomunicații	JV ANSALDO SEGNALEMENTO FERVIARIO SPA - ISAF SRL	15,232,521.87	Sep-10	-
	Lucrări de poduri și podețe: podețe de beton inclusiv podețe forate	JV SC ARCADA COMPANY - SC CONSTRUCȚII FERVIARE SRL	18,456,452.06	Noi-10	-
	Lucrări de poduri și podețe: Poduri noi	JV SC ARCADA COMPANY - SC CONSTRUCȚII FERVIARE SRL	32,587,952.32	Noi-10	-
	Lucrări de poduri și podețe: Reabilitarea podurilor metalice	JV FRANZ KASSECKER G.M.B.H – BILFINGER BERGER BAUGESELLSCHAFT M.B.H	68,855,386.92	Noi-10	-

NOTA:

SEAU – Stație de Epurare Ape Uzate

\* Întârzierile menționate în tabel sunt calculate față de termenul contractual de finalizare a execuției lucrărilor.